안전韓한난 국내 중대재해 발생 현황 (3.4주차) 한난

안전처 건설안전부, '23.03.27.(월)

· 중대재해 (10건)
· 재해자 (사망:9명, 질병:7명, 부상:1명)

중대재해 발생기간: '23.3.20. ~ 3.26.

발생일시* (발생형태)	재해 발생지	재해자	재해개요	착안사항	관련 사진
'23.3.18.(토) 09:32 (떨어짐)	전북 군산시	사망 1명	방사선 비파괴검사장에서 콘크리트 블럭 조립 작업 중 <u>크레인으로 인양 중인 콘크리트 블록과 고소작업대가 부딪혀 쓰러졌고 고소작업대에서 재해자가 떨어져(3m)</u> 사망	① 작업계획서 작성(떨어짐, 운반계획 등 대책 포함) ② 근로자 교육 및 계획에 따라 작업 실시 ③ 중량물 자재 이동 시 접근금지 ④ 작업지휘자, 유도자 등 배치	
'23.3.20.(월) 08:17 (깔림)	경기 시흥시	사망 1명	건설 기계장비 제조 공장에서 <u>철구조물 용접을 위해 인양 준비 중 슬링벨트가 풀려 철구조물이 쓰러지며 재해자가 깔려</u> 사망	① 작업계획서 작성(중량물 떨어짐, 낙하 등 대책 포함) ② 중량물 작업 시 후크, 샤클, 슬링벨트 등 점검 철저 ③ 자재 인양 작업 시 2줄걸이 이상 실시	
'23.3.21.(화) 17:04 (끼임)	경기 이천시	사망 1명	물류창고 공사현장에서 <u>덕트 설치 작업을 위해 재해자가 고소작업대에 탑승한 상태로 이동 중 철구조물 하부와 고소작업대 난간 사이에 끼여</u> 사망	① 고소작업대 이동 시 작업대 가장 낮게 내려서 이동 ② 작업대를 올린 상태에서 작업자 탑승 중 이동 금지 ③ 이동통로의 요철상태 및 장애물의 유무 확인 철저	
'23.3.21.(화) (중독)	경기 이천시	직업성 질병 7명	전자제품 제조 공장에서 <u>제품 가공 후 제품에 묻어 있는 절삭유(가공 과정에서 공구를 냉각시키는 윤활유)를 세척제(트리클로로메탄 성분 포함)로 닦아내는 작업을 수행한 근로자 7명이 급성중독</u> 판정(직업성 질병)	① 근로자 작업 배치전 MSDS 교육 실시 ② 유해물질 취급 작업 시 방독마스크 지급·착용 ③ 국소배기장치 설치 및 가동 후 작업 실시 * 중대재해 사유: 동일한 유해요인으로 급성중독 등 직업성 질병자가 1년이내 3명 이상 발생한 경우	
'23.3.22.(수) 11:16 (떨어짐)	부산 해운대구	사망 1명 부상 1명	상가 신축 공사현장에서 <u>작업자 2명이 고소작업대에 탑승하여 외벽 판넬 설치 작업 중 고소작업대가 쓰러지며 15m 높이에서 떨어짐</u>(사망 1명, 부상 1명)	① 고소작업대 이동 시 작업대 가장 낮게 내려서 이동 ② 작업대를 올린 상태에서 작업자 탑승 중 이동 금지 ③ 이동통로의 요철상태 및 장애물의 유무 확인 철저	
'23.3.22.(수) 09:45 (떨어짐)	전북 전주시	사망 1명	사옥 신축 공사현장 건물 6층 베란다에서 <u>벽체 평탄화 작업을 위해 작업자가 이동식비계에 올라가던 중 2층 바닥으로 떨어져</u>(15m) 사망	① 고소작업 시 안전대 부착설비 필수 설치 ② 근로자에게 안전대 지급하고 체결여부 확인 ③ 이동식비계의 최상부에는 안전난간대 설치	
'23.3.20.(월) 09:40 (떨어짐)	경기 안산시	사망 1명	초등학교 외벽 개선 공사현장에서 <u>건물 계단실 창틀 외벽 마감작업을 위해 이동 중 4층 옥상에서 4m 아래 바닥으로 떨어져</u> 치료 중 3월 23일 사망	① 고소작업 시 안전대 부착설비 필수 설치 ② 근로자에게 안전대 지급하고 체결여부 확인 ③ 추락 위험이 있는 장소에 안전난간, 울타리 설치	
'23.3.23.(목) 22:58 (떨어짐)	경남 거제시	사망 1명	조선소에서 <u>중량물을 선박블록 상부로 인양 후 고소작업차 작업대에 탑승 후 작업대를 이동하는 순간 구조물에 걸려있던 작업대가 튕기면서 재해자가 23m 아래 바닥으로 떨어져</u> 사망	① 근로자에게 안전대 지급하고 체결여부 확인 ② 고소작업 교육 및 관리·감독 철저	
'23.3.25.(토) 13:05 (떨어짐)	전북 군산시	사망 1명	아파트 공사현장에서 <u>철근 배근 상태 확인을 위해 3층 바닥에서 이동 중 2층 바닥으로 떨어져(2m)</u> 사망	① 안전대 부착설비를 설치하고 안전대 지급 ② 안전난간, 안전울타리 등 방호 조치 후 작업 실시	
'23.3.26.(일) 12:54 (떨어짐)	경기 구리시	사망 1명	아파트 공사현장에서 <u>엘리베이터실 철근 절단 후 고철 반출작업 중 엘리베이터실로 떨어져(7m)</u> 사망	① 안전대 부착설비를 설치하고 안전대 지급 ② 안전난간, 안전울타리 등 방호 조치 후 작업 실시	

* 발생일시 순서: 재해발생 알림 공유 순서대로 나열